

Bericht der externen Revisionsstelle
zur Prüfung der Sonderkreditabrechnung
an die Gemeindeversammlung der
Gemeinde Rain
6026 Rain

Abrechnung über Sonderkredit Schulraumerweiterung

24. April 2024

Bericht der externen Revisionsstelle
zur Prüfung der Sonderkreditabrechnung
an die Gemeindeversammlung der
Gemeinde Rain
6026 Rain

Abrechnung über Sonderkredit Schulraumerweiterung

Als Revisionsstelle haben wir die vorstehende Abrechnung geprüft.

Für die Sonderkreditabrechnung ist der Gemeinderat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen.

Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch Finanzhaushalt der Gemeinden des Kantons Luzern. Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass wesentliche Fehlaussagen in der Abrechnung mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben der Abrechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet.

Gemäss unserer Prüfung bestätigen wir die Richtigkeit und Vollständigkeit der Abrechnung.

Wir empfehlen, die vorliegende Abrechnung zu genehmigen.

Sursee, 24. April 2024

Truvag Revisions AG

Philipp Steinmann
zugelassener Revisionsexperte
leitender Revisor

Jasmin Ursprung
zugelassene Revisionsexpertin

Beilage:

- Abrechnung Sonderkredit

Abrechnung über Sonderkredit Schulraumerweiterung

1. Ausgaben

Gemäss Bauabrechnung vom	Fr.	2'659'654	
Total Ausgaben (Bruttokosten)			Fr. 2'659'654

2. Einnahmen

Pronovo AG - Einmalvergütung PV-Anlage	Fr.	8'960	
Total Einnahmen			Fr. 8'960

3. Nettobelastung der Gemeinde

Fr. 2'650'694

4. Verbuchungsnachweis

	Ausgaben	Einnahme
Ausführung	Fr. 2'659'654	Fr. 8'960
Total	Fr. 2'659'654	Fr. 8'960

5. Kreditabrechnung

Bruttokosten gemäss Ziffer 1		Fr. 2'659'654
Sonderkredit 13. Juni 2021	Fr. 2'400'000	
Vorvertragsteuerung	Fr. 140'000	
Nachtragskredit 30. November 2022	Fr. 80'000	
Total bewilligte Kredite		Fr. 2'620'000

Kreditüberschreitung (+) / Kreditunterschreitung (-)

Fr. 39'654

Begründung Kreditüberschreitung

Für die Erstellung des Anbaus wurde die Kreditüberschreitung durch folgende Punkte massgeblich beeinflusst: Bei Aushubarbeiten mussten bei einem nicht auf Plänen eingezeichneten Medienkanal Anpassungen vollzogen werden. Auch eine ungenau eingezeichnete Erdsonde musste repariert werden. Bei den Liftüberfahrten und dem dazugehörigem Dachausbruch entstanden höhere Kosten für Anpassungen in den Bereichen Dachdecker-, Blitzschutz-, Gipser- und Baumeisterarbeiten. Weiter mussten höhere Aufwendungen im Bereich Brand- und Schallschutz beim Trockenbau verbucht werden. Die Fr. 39'654 können mit dem Kredit "Planung Schulraumerweiterung" kompensiert werden, welcher mit einer Kreditunterschreitung von Fr. 47'263.40 abgeschlossen hat.

Rain, 18. April 2024

GEMEINDERAT RAIN


Martin Merz
Gemeindepräsident


Walter Sidler
Gemeindeschreiber